ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು.

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ : 1281
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ರಘನಾಥ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 21-12-2018.
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 24ಥ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು).	ಏಷ್ಯಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ದಿನಾಂಕ:30/01/2015 ರಂದು ರೂ.69.77 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ (ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ರೂ.42.92 ಕೋಟಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ.26.85 ಕೋಟಿಗಳು) ಮೆ//ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಇನ್ಫ್ರಾ.ಲಿ. ರವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 35 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 19 ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ / ಗುರಿ / ಸಾಧನೆ: ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಉದ್ದ (ಹೆಡಿಪಿಇ) / 126.48 (ಕಿಮೀ) / 126.48 (ಕಿಮೀ) ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ / 25000 (ಸಂಖ್ಯೆ) / 24810 (ಸಂಖ್ಯೆ) ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ವಿವರ **ಅನುಬಂಧ-1** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಬೀದರ್ ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಡೆದಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮರು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಇತರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಈ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಳುಮಾಡದೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ)	ಈವರೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 24ಥ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ವರ್ಷವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)?	ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳು) 2015–16: 10.98 2016–17: 8.73 2017–18: 7.49 2018–19 (ನವೆಂಬರ್): 3.05

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳು)

2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (ನವೆಂಬರ್)
10.98	8.73	7.49	3.05

ನಅಇ 431 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2018

(ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1 (ಇಂದಿನಂತೆ)

ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 24/7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ – ವಲಯವಾರು ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಓಹಚ್‌ಟಿ ಎಂ.ಎಲ್	ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿವರ (ಮೀ) ಅನುಮೋದಿತ ಕೊಳವೆಯ ಉದ್ದ	ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು	ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು	ಉಳಿಕೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು	ಬಳಕೆದಾರರ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ (ಸಂಖ್ಯೆ) ನಳ ಸಂಪರ್ಕ	ನಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು	ಉಳಿಕೆ ನಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು
1	ಜನವಾಡ	15, 14, 13, 11 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ) ಮತ್ತು 12	9.1	6937	6086.18	4572	1514.18	2084	1620	464
2	ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶ	1, 2 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ), 3 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ), 11 ಮತ್ತು 12	15	17882	19028.20	15870	3158.20	2813	1443	1370
3	ಮನಿಯಾರ್ ತಾಲಿಮ್	7, 8, 9, 10 11 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ) ಮತ್ತು 34	15	26162	25254.00	22773	2481.00	2988	2467	521
4	ಮಂಗಲ್ ಪೇಟ್	33 ಮತ್ತು 34 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ)	9.1	1091	1678.10	123	1555.10	851	491	360
5	ಲಾಲ್ ವಾಡಿ	32 ಮತ್ತು 33	10	11275	7558.00	6141	1417	1426	1197	229
6	ಬಸವನಗರ	29 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ)	9.1	4458	6518.50	5518.5	1000	1157	603	554
7	ಗುಂಪ	29 ಮತ್ತು 30 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ)	10	13903	13744.30	11656	2088.3	1450	1033	417
8	ಮೈಲೂರು	27 ಮತ್ತು 28	15	15533	13096.00	8160	4936	2707	1794	913
9	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ	26	10	2778	3195.00	2586.5	608.5	483	558	0
10	ಲಿಡ್‌ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ	22 ಮತ್ತು 27	4.5	5046	6604.00	5806.2	797.8	1118	1252	0
11	ಚಿದರಹಳ್ಳಿ	24	5	4959	6975.60	6860.6	115	1370	1388	0

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯು		ಓಹಚ್‌ಟಿ	ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿವರ (ಮೀ)				ಬಳಕೆದಾರರ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)		
		ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಎಂ.ಎಲ್	ಅನುಮೋದಿತ ಕೊಳವೆಯ ಉದ್ದ	ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು	ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು	ಉಳಿಕೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು	ನಳ ಸಂಪರ್ಕ	ನಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು	ಉಳಿಕೆ ನಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು
12	ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್	19 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ) ಮತ್ತು 20	9.1	5552	5910.65	5910	0.65	389	361	28
13	ದವ್ಪೋಯಿ ಕಾಲೋನಿ	19 (ಬಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶ)	9.1	5509	5094.00	4507	587	595	348	247
14	ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ	18	15	5395	5665.50	3238.5	2427	1573	1417	156
15	ಗಾಂಧಿ ಗುಂಜ್		7.5	ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂ&ಡಿಬಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.				1209	683	526
16	ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರ (ಆಟೋ ನಗರ)		10					398	324	74
17	ಶಿವ ನಗರ		10					213	76	65
18	ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್		10					181	72	
19	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ / ಚೌಬಾರ		15					1805	908	897
	ಒಟ್ಟು			126480	126408	103722	22685	24810	18035	6821

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ